

I.MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

RECTIFICA PLAZO TOTAL DEL ESTUDIO REFORMULACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE NAVIDAD ID 3948-16-LQ23

NAVIDAD, 24 de mayo de 2024.-

VISTOS:

- Lo dispuesto en Ley N18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; Ley N19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto n250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de Ley N19.886, ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; la Ley N19.880 que aprueba las Bases de los Procedimientos que rigen los actos de los Órganos del Estado

CONSIDERANDO:

- Que la Ilustre Municipalidad de Navidad requirió contratar la Reformulación del Plan Regulador Comunal por medio de licitación pública ID 3948-16-LQ23, aprobado mediante Certificado de Acuerdo Concejo Municipal N°34 adoptado en sesión ordinaria N°15, de fecha 17 de mayo 2023
- Que mediante Decreto Alcaldicio N°381/2023 se aprueban Bases de Licitación Administrativas y Técnicas que forman parte de los antecedentes
- Que mediante Decreto Alcaldicio N°1102/2023 de fecha 22 de junio 2023 se aprueba Contrato de fecha 08 de Junio 2023 con la consultora SURPLAN, representada por Ana María Merino.
- Que mediante Decreto Alcaldicio N°1443/2023 de fecha 16 de agosto 2023, se conforma Mesa Técnica asociada a la revisión y seguimiento del proceso del estudio de Reformulación de Plan Regulador Comunal integrada por las direcciones de SECPLAC, DOM, DIMAO, DIDECO, DIDEC y Seguridad Pública
- Que en vista de asegurar una revisión conocida por la Mesa Técnica, y la calidad entrera de los productos solicitados, la Etapa 1 "Ajuste Metodológico" y la Etapa 2 "Diagnóstico Integrado y Tendencias", consideraron la revisión de la contraparte de un plazo que excede lo indicado en CUADRO REFERENCIAL DE PLAZOS del punto 2.7 de Bases Administrativas de la licitación y la Oferta de Propuesta Técnica de la Consultora SURPLAN agregando 87 días
- Que y mediante Oficio N°302/2024 de fecha 18 de marzo 2024 y durante el plazo de revisión de observaciones de la etapa 2, la contraparte resuelve procedimiento de suspensión de plazos de acuerdo a lo indicado en el punto 2.8.2 PLAZOS PARCIALES EXCEPCIONALES, paralizando el estudio en 10 días corridos y agregando un tiempo de revisión de antecedentes y aprobación de la Etapa 2 "Diagnóstico Integrado y Tendencias".
- Que se actualiza la póliza de garantía presentada por la consultora SURPLAN, emitida por empres ALVA N°3012023164836, de fecha 18 de abril 2024, cubriendo el nuevo plazo ampliado contabilizando los días totales aumentados, cumpliendo con lo indicado en punto 2.9 de las bases administrativas, con una vigencia igual al plazo total del estudio, aumentado en 60 días, hasta fecha 23 de mayo 2026.



- Que mediante Decreto Alcaldicio N°556/2024 de fecha 26 de marzo 2024 se resuelve procedimiento de suspensión de plazo que instruye a rectificación de plazo total del estudio.

DECRETO ALCALDICIO N° 1017 /2024.-

INSTRUYASE, por las razones anotadas en los considerandos, el plazo total del estudio aumenta en igual cantidad de días de acuerdo a lo indicado en punto 4.8 de las mismas Bases, pasando el día de hoy de un plazo total de 720 días del estudio, a un plazo de 817 días corridos, incluyendo los tiempos de revisión estipulados en el contrato y oferta técnica de licitación.

INSTRUYASE, agregar el presente decreto como anexo de contrato con visación de director Jurídico

NOTIFIQUESE, , el presente acto administrativo al representante legal de consultora SURPLAN, Ana María Merino, domiciliada en , Comuna De , mediante correo electrónico a la casilla amm@surplan.cl.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE.



José Abarca Farías
Secretario Municipal



Yanko Blumen Antivilo
Alcalde

JAF/YBA/DMF/PAF/CBA/amm
DISTRIBUCIÓN

- Of Partes
- Secplac
- Jirídico
- Archivo

